

N°	N° Contrato	Objeto	a. Fecha de inicio	a. Fecha de finalización.	b. Valor del contrato.	c. Porcentaje de ejecución	d. Recursos totales desembolsados o pagados.	e. Recursos pendientes de	f. Cantidad de otros y adiciones realizadas (y sus montos).
1	CONTRATO DE OBRA N° 001 DE 2010	REHABILITACIÓN DE LA CRA. 14 MARGEN DERECHA EN SENTIDO NORTE-SUR, DESDE LA GLORIETA VÁSQUEZ COBO HASTA LA CALLE 9 Y CONSTRUCCIÓN DE BAHÍA Y PASO PEATONAL A DESNIVEL Y DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL SECTOR DEL PARTE FUNDADORES, EN DESARROLLO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE ARMENIA - SET - CIUDADES AMABLES	17/01/2011	26/06/2011	\$ 3.882.407.612,00	100%	\$ 3.882.407.612,00	\$ 0,00	1. Prorroga: 1 mes y 10 días
2	CONTRATO DE OBRA N° 001 DE 2012	CONSTRUCCIÓN DEL PARADERO CON ESPACIO PÚBLICO EN EL MIRADOR DE LA SECRETA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DENTRO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP DE ARMENIA	21/06/2012	20/11/2012	\$ 907.715.644,00	100%	\$ 907.715.644,00	\$ 0,00	1. Prorroga: 15 días
3	CONTRATO DE OBRA N° 002 DE 2012	CONSTRUCCIÓN DEL PARADERO CON ESPACIO PÚBLICO EN EL COLISEO DEL CAFÉ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DENTRO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP DE ARMENIA	21/06/2012	05/12/2012	\$ 679.448.313,00	100%	\$ 679.448.313,00	\$ 0,00	1. Prorroga: 15 días
4	CONTRATO DE OBRA N° 003 DE 2012	REHABILITACIÓN VIAL DE LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO, EN DESARROLLO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO – SETP – ARMENIA	03/07/2012	21/11/2012	\$ 2.083.282.927,00	100%	\$ 2.083.282.927,00	\$ 0,00	1. Prorroga: 19 días
5	CONTRATO DE OBRA N° 004 DE 2012	REHABILITACIÓN VIAL DE LA URBANIZACIÓN VILLA HERMOSA SETP CIUDADES AMABLES	21/06/2012	20/09/2012	\$ 439.876.204,00	100%	\$ 439.876.204,00	\$ 0,00	NA
6	CONTRATO DE OBRA N°005 DE 2012	REHABILITACIÓN VIAL DE LA URBANIZACIÓN MANANTIALES SETP CIUDADES AMABLES	21/06/2012	20/09/2012	\$ 1.183.793.134,00	100%	\$ 1.183.793.134,00	\$ 0,00	NA
7	CONTRATO DE OBRA N° 006 DE 2012	RENOVACIÓN DE ANDENES DEL SECTOR CENTRO - TRAMOS CARRERA 17, ENTRE CALLES 17 Y 21 Y CALLE 16 ENTRE CARRERAS 14 Y 16, DENTRO DEL DESARROLLO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO - SETP DE ARMENIA	16/08/2012	30/11/2012	\$ 687.704.436,00	100%	\$ 687.704.436,00	\$ 0,00	1. Modificación. Forma de pago. 2. Prorroga: 15 días

8	CONTRATO DE OBRA N° 001 DE 2013	REHABILITACIÓN VIAL DE LA CALLE 10 NORTE, ENTRE LA CARRERA 14 Y LA CARRERA 19, EN DESARROLLO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO - SETP – ARMENIA	02/04/2018	01/06/2019	\$ 1.466.085.020,00	100%	\$ 1.466.085.020,00	\$ 0,00	1. Prorroga: 15 días
9	CONTRATO DE OBRA N° 002 DE 2013	REHABILITACIÓN VIAL DE LA CARRERA 19 TRAMO SUR, EN DESARROLLO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO - SETP - ARMENIA	02/07/2013	31/12/2013	\$ 3.337.030.260,00	100%	\$ 3.337.030.260,00	\$ 0,00	1. Prorroga: 30 días
10	CONTRATO DE OBRA N° 003 DE 2013	REHABILITACIÓN VIAL Y RENOVACIÓN DE ANDENES EN DIFERENTES SECTORES DEL CENTRO DE ARMENIA EN DESARROLLO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP.	15/08/2013	31/05/2014	\$ 4.499.892.892,00	100%	\$ 4.499.892.892,00	\$ 0,00	1. Prorroga: 15 días
11	CONTRATO DE OBRA N° 004 DE 2013	REHABILITACIÓN VIAL CALLE 50 ENTRE LA CARRERA 19 Y LA GLORIETA LOS NARANJOS, INCLUYE RENOVACIÓN DE ANDENES EN DESARROLLO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP – ARMENIA	21/10/2013	21/05/2014	\$ 3.294.647.002,00	100%	\$ 3.294.647.002,00	\$ 0,00	1. Prorroga: 30 días \$18,948.311
12	CONTRATO DE OBRA N° 001 DE 2014	RENOVACIÓN DE ANDENES EN DIFERENTES SECTORES DEL CENTRO DE ARMENIA, TRAMO 3, EN DESARROLLO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP	28/05/2014	28/11/2014	\$ 2.185.453.723,00	100%	\$ 2.185.453.723,00	\$ 0,00	1. Prorroga: 30 días \$97.074.113
13	CONTRATO DE OBRA N° 002 DE 2014	REHABILITACIÓN VIAL DE LA CARRERA 19 TRAMO NORTE, EN DESARROLLO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO - SETP ARMENIA	21/04/2014	21/02/2015	\$ 10.756.278.417,00	100%	\$ 10.756.278.417,00	\$ 0,00	NA
14	CONTRATO DE OBRA N° 003 DE 2014	REHABILITACIÓN VIAL DE LOS SECTORES: CIRCUITO TERMINAL - ARENALES - CALLE 50 ENTRE CARRERAS 18 Y 19, DENTRO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP – ARMENIA	14/04/2014	28/09/2014	\$ 4.546.298.183,00	100%	\$ 4.546.298.183,00	\$ 0,00	1. Prorroga: 45 días
15	CONTRATO DE OBRA N° 004 DE 2014	REHABILITACIÓN VIAL DE LOS SECTORES: CIRCUITO SAGRADA FAMILIA - CALLE 26 ENTRE CARRERAS 18 Y 13 - SECTOR LA MINORISTA, DENTRO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP – ARMENIA	21/04/2014	20/10/2014	\$ 4.706.253.863,00	100%	\$ 4.706.253.863,00	\$ 0,00	1. Prorroga: 30 días

16	CONTRATO DE OBRA N° 001 DE 2015	REHABILITACIÓN VIAL Y RENOVACIÓN DE ANDENES EN LA CARRERA 18 Y CONECTORAS, SECTOR CENTRO DE ARMENIA, DENTRO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP.	01/06/2015	30/01/2016	\$ 6.423.003.807,00	100%	\$ 6.423.003.807,00	\$ 0,00	1. Modificadorio 1. Modificación RL 2. Prorroga: 30 días
17	CONTRATO DE OBRA N° 002 DE 2015	CONSTRUCCIÓN DEL PARADERO CON ESPACIO PÚBLICO LOS NARANJOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DENTRO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP DE ARMENIA.	12/03/2018	27/09/2018	\$ 1.184.609.177,00	100%	\$ 1.184.609.177,00	\$ 0,00	NA
18	CONTRATO DE OBRA N° 003 DE 2015	REHABILITACIÓN VIAL DE LA CARRERA 18 TRAMO SUR DESDE LA CALLE 50 (INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN) HASTA LA CALLE 26 (SIN INCLUIR EL PUENTE) Y RENOVACIÓN DE ANDENES (TRAMO 4) DE LA CALLE 21 ENTRE CARRERAS 14 Y 19 EN EL SECTOR CENTRO DE LA CIUDAD EN DESARROLLO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE ARMENIA.	01/03/2016	31/10/2016	\$ 9.940.436.158,00	100%	\$ 9.940.436.158,00	\$ 0,00	NA
19	CONTRATO DE OBRA N° 001 DE 2016	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO VIAL Y ANDENES EN EL TRAMO II DE LA CALLE 50 DESDE EL PUENTE DE LOS NARANJOS (SIN INCLUIRLO), HASTA EL CAI DE POLICÍA DEL BARRIO PUERTO ESPEJO EN DESARROLLO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO SEPT – ARMENIA.	11/04/2016	11/02/2017	\$ 10.242.490.805,00	100%	\$ 10.242.490.805,00	\$ 0,00	1. Prorroga: 30 días
20	CONTRATO DE OBRA N° 002 DE 2016	PROYECTO VIAL MONTEPRADO EL SILENCIO EN DESARROLLO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE ARMENIA.	15/02/2016	24/06/2016	\$ 902.847.615,00	100%	\$ 902.847.615,00	\$ 0,00	1. Prorroga: 20 días
21	CONTRATO DE OBRA N°003 DE 2016	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO VIAL Y RENOVACIÓN DE ANDENES EN LA CALLE 21 DESDE LA CARRERA 19 HASTA LA CARRERA 29 EN DESARROLLO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO - SETP - ARMENIA	19/12/2016	18/11/2017	\$ 7.629.890.393,00	100%	\$ 7.629.890.393,00	\$ 0,00	1. Prorroga: 90 días

22	CONTRATO DE OBRA N° 001 DE 2017	REHABILITACIÓN VIAL DE LA CARRERA 19 TRAMO CENTRO DESDE LA CALLE 10 NORTE HASTA LA CALLE 25 Y RENOVACIÓN DE ANDENES DEL CENTRO TRAMO 6 DE LA CARRERA 19 ENTRE CALLES 12 Y 24 EN DESARROLLO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO – SETP – ARMENIA.	02/04/2018	22/10/2020	\$ 14.487.462.557,00	100%	\$ 14.487.462.557,00	\$ 0,00	1. Modificadorio 1. Adicion 834,425,196. Prorroga 7,87 meses Modificadorio 2. Modifica adicion 1 Modificadorio 3. Adicion: \$463.984.466,00
23	CONTRATO DE OBRA N° 002 DE 2017	CONSTRUCCIÓN DEL PARADERO CON ESPACIO PÚBLICO, OBRAS COMPLEMENTARIAS PEP CENTRO (CRA. 19 CON CLL 22) Y CENTRO DE CONTROL SEMAFÓRICO, EN DESARROLLO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO – SETP – ARMENIA	12/03/2018	11/09/2018	\$ 1.896.572.488,00	100%	\$ 1.896.572.488,00	\$ 0,00	1. Prorroga: 15 dias
24	CONTRATO DE OBRA N° 001 DE 2019	CONSTRUCCION DEL PARADERO CON ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PEP HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, EN DESARROLLO DEL SISTEMA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO – SETP – ARMENIA.	24/06/2020	08/07/2021	\$ 2.779.159.746,00	100%	\$ 2.779.159.746,00	\$ 0,00	Modificadorio 1. Adicion: (\$65.177.249) Modificadorio 2. Prorroga 45 dias Modificadorio 3. Prorroga 27 dias
25	CONTRATO DE OBRA N° 002 DE 2019	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO VIAL DE LA CALLE 50 TRAMO III (PUENTE LOS QUINDOS) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DESDE LA GLORIETA LOS NARANJOS HASTA LA INTERSECCIÓN DE LA ENTRADA AL BARRIO LOS QUINDOS , EN DESARROLLO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO – SEPT – ARMENIA.	16/06/2020	24/12/2021	\$ 4.439.642.303,18	100%	\$ 4.439.642.303,18	\$ 0,00	1. Adición: \$89.431.887 2. Modificadorio. Balance
26	CONTRATO DE OBRA N° 001 DE 2020	CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL DE RUTA PUERTO ESPEJO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN DESARROLLO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO – SEPT – ARMENIA.	01/07/2020	12/10/2021	\$ 2.752.713.958,00	100%	\$ 2.752.713.958,00	\$ 0,00	Modificadorio 1. Adicion: (\$34,425,832) Modificadorio 2. Prorroga 45 dias Modificadorio 3. Prorroga 15 dias

27	CONTRATO DE OBRA 001 DE 2022	Renovación de andenes en diferentes sectores del centro de Armenia (Tramo 7 y tramo 8), dentro del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP.	07/02/2022	24/08/2023	\$ 675.522.576,00	100%	\$ 675.522.576,00	\$ 0,00	NA
28	CONTRATO DE OBRA 001 DE 2023	Construcción del terminal de ruta simón bolívar y obras complementarias, dentro del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP de Armenia	29/05/2023	23/12/2023	\$ 2.849.431.825,00	100%	\$ 2.849.431.825,00	\$ 0,00	Modificatorio 1. Prorroga 28 días Modificatorio 2. Prorroga 15 días Modificatorio 3. Prorroga 13 días